

PLANNING TRAVAUX PREPARATOIRES IRM 3

V1 du 16/01/2020

		AVRIL																
		Semaine							Semaine									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Mer	Jeu	Ven	Sam	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	
ST + bio + info																		
Box échographie				Instal chantier - Dépose élec	Ouverture porte	scellement porte	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture
Salle de détente				Instal chantier	Ouverture porte	scellement porte	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture
Bureau médecin et chambre de garde							Dépose faux plaf	Isolément élec - plomberie	Démolitions	Démolitions	Démolitions	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture	Raccords + peinture